



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี โทร ๐๔๒-๑๙๐๑๓๕

ที่ นพ ๘๐๔๐๒/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ จากตารางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ แยกเป็น ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายได้ ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๙,๑๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๐ โครงการ เบิกจ่ายได้ ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๙,๙๔๔,๕๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๔

จะเห็นว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ

๑. วิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๗ โครงการ สามารถก่อนี้และเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๕

๒. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ สามารถก่อนี้ผู้กัพันและเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ สามารถก่อนี้ผู้กัพันและเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

### ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ส่วนมากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใกล้สิ้นปีงบประมาณ เห็นได้จากตารางโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ ๒๐ ถึง ๓๐ ลงนามสัญญาและโอนงบประมาณดำเนินโครงการในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งกระบวนการบริหารสัญญาโครงการนั้น ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แน่นอน

๗๒. ผู้ปฏิบัติ...

๓. การจัดทำราคากลางยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการส่งมอบงานจ้างและสามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๒. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรไปสำรวจพื้นที่จริง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานจะได้ไม่หยุดชะงักและล่าช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(นางสาวธารทิพย์ ผาใต้)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

*เมื่อไม่พบปัญหา*

(ลงชื่อ)

(นางสุรรัตน์ สมเทพ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางนุชนาถ เลิศสงคราม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

(ลงชื่อ)

(นายโกเมศ คงอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย

ที่	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้ วิธี	ลงนามใน สัญญา(ว/ด/ ป)	ผลการ เบิกจ่าย	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	
1	ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1,2,11,12 ตำบล หนองฮี	1 โครงการ	e-bidding	27 ธ.ค. 64	100%		5,865,000.00	
2	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 มี.ค. 65	100%	499,900.00		
3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายข้างบ้านนางขันตี สังกะเสริญ ถึง บ้านนางนิสัย แรก เรียง และ สายบ้านนางละออง กิมาลี ถึง บ้านนายนิยม กิมาลี (ทั้ง 2 ฝั่งถนน)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 เม.ย. 65	100%	281,300.00		
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนายปรารบ ถึง วัดดำรงเมธยาราม	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 เม.ย. 65	100%	359,400.00		
5	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจุกเตย หมู่ที่ 4 สายภายในหมู่บ้าน หน้าบ้านนายประวัติน ไป บ้านนายสมาน	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 เม.ย. 65	100%	295,500.00		
6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายอนันต์ ถึง บ้านนายแกลง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 เม.ย. 65	100%	180,700.00		
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายบ้านนางไพรัตน์ ถึง หน้าวัดโพธิ์ชัย	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 เม.ย. 65	100%	297,600.00		
8	ต่อเติมรั้วอาคาร ศพด.วัดท่าขาลีลำพร บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ 7	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	23,300.00		
9	รั้วถอน และก่อสร้างหลังคาห้องเก็บของ ศพด.วัดท่าขาลีลำพร บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ 7	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	131,000.00		
10	ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	292,100.00		
11	ต่อเติมห้องครัว ศพด.หนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	74,500.00		
12	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	76,200.00		
13	ต่อเติมรั้วและประตู ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ค. 65	100%	183,300.00		
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักอีตู หมู่ที่ 5 สายนางนงทับทิม ถึง นางนงแก้วศรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	23 มี.ย. 65	100%	299,100.00		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม ไป วัดป่า	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	23 มี.ย. 65	100%	342,400.00		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายไปป่าช้า บ้านกุงโกน	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มี.ย. 65	100%	498,000.00		
17	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางยอง ถึง บ้านนางบัวไซ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	23 ส.ค. 65	100%	110,800.00		
18	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านนางวอน ปัญญา - บ้านนางบุญใบ บุคตา	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	1 ก.ย. 65	100%	134,400.00		
19	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กทอ.64-07-0270	1 โครงการ	คัดเลือก	23 มี.ค. 65			2,961,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้ วิธี	ลงนามใน สัญญา(ว/ด/ ป)	ผลการ เบิกจ่าย	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	
20	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 สายข้างกลุ่มออมทรัพย์ ถึง รร.ชุมชนหนองฮีสามัคคี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	1 ก.ย. 65		207,000.00		กั้นเงิน
21	ก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายนายสมชาย ถึง ถนนหนองฮี-ปลาปาก	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ย. 65		247,800.00		กั้นเงิน
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายนางนงทิม - นางนงแก้วศรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ย. 65		434,200.00		กั้นเงิน
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สายบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ - ชลประทาน	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ย. 65		499,100.00		กั้นเงิน
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายทรงศักดิ์ ถึง บ้านนางใหม่ นามบุตรดี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ย. 65		37,500.00		กั้นเงิน
25	ปรับปรุงตลาดสดชุมชนหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ย. 65		479,500.00		กั้นเงิน
26	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายฉางข้าวนายเกษม - แยกที่พัคสงฆ์	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 65		499,100.00		กั้นเงิน
27	ลงลูกรังบริเวณที่ดินหลังที่ทำการ อบต.หนองฮี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง			85,300.00		ยังไม่ก่อหนี้
28	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเรืองเดช ปัญญาชัย - ห้วยแคน	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง			67,700.00		ยังไม่ก่อหนี้
29	ปูพื้นกระเบื้องยางพาราภายในโดม ศพด.วัดสว่างภูมิภาวาส บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	19 ก.ย. 65		159,900.00		กั้นเงิน
30	ปรับปรุงตลาดสดชุมชนหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 (ทาสี)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง			227,000.00		ยังไม่ก่อหนี้

7,023,600.00 8,826,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธารทิพย์ ผาใต้)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรรัตน์ สมเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายโกเมศ คงอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย

ที่	หมวดครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ		จัดหาโดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป)	ผลการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	
1	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร แบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	3,500.00		
2	เครื่องพ่นหมอกควัน	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	7 ธ.ค. 64	100%	118,000.00		
3	รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	10 ก.พ. 65	100%	12,000.00		
4	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	10 ก.พ. 65	100%	47,500.00		
5	เก้าอี้สำหรับครู แบบมีพนักพิง มีที่พักแขน ไม่มีล้อเลื่อน (ศพด.วัดท่าซาลี)	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	1,000.00		
6	โต๊ะเหล็ก ขนาด 60*150*55 ซม. (ท่าซาลีลำพร 4,โชติการาม 2)	6 ตัว	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	13,200.00		
7	ชั้นวางของแบบ 6 ช่อง (โชติการาม)	2 หลัง	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	1,600.00		
8	พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	28 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	13 ม.ค. 65	100%	56,000.00		
9	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร แบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	3,500.00		
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	2 หลัง	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	8,000.00		
11	ตู้เหล็กทรงสูง 2 บานเปิดทึบมือบิด ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 90 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่ น้อยกว่า 180 ซม.	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	5,000.00		
12	ตู้เหล็ก 20 ช่อง	2 หลัง	เฉพาะเจาะจง	20 ธ.ค. 64	100%	7,800.00		
13	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	1 อัน	เฉพาะเจาะจง	14 ม.ค. 65	100%	8,000.00		
14	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4 ม.ค. 65	100%	44,000.00		
15	เครื่องสแกนเนอร์ (กิจการสภา)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	100%	16,000.00		ยังไม่ก่อหนี้
16	เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	100%	16,000.00		ยังไม่ก่อหนี้
17	เครื่องสแกนเนอร์ (กองช่าง)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	100%	16,000.00		ยังไม่ก่อหนี้

ที่	หมวดครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วยนับ)	การดำเนินการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ		จัดหาโดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป)	ผลการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	
18	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่เกิน 2 แรงม้า	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	100%	9,800.00		ยังไม่ก่อหนี้
19	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	100%	11,000.00		ยังไม่ก่อหนี้
รวม						397,900.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธารทิพย์ ผาใต้)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรีรัตน์ สมเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายโกเมศ คงอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี