



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา จิวพรม	๒๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางคำตา คงอยู่ ถึง บ้านนายคำเชื่อน สีอูด	๑๘๒,๑๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านกุงโกน	๓๑๐,๖๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านกุงโกน ถนนจรุกเตย นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านกุงโกน	๑,๕๑๘,๘๐๐.๐๐	๑,๑๒๓,๕๕๖.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักอืด หมู่ที่ ๕ สายจากแยกถนนหน้า อบต.หนองฮี-บ้านนาสะเดา ไปนายนายตระกูล แสงชา	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายฉางข้าวนายเกษม - สายวัดป่าศรัทธาภิราม	๓๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยม พัทธา ถึง หนองหอยปิง	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายอนุสรณ์สถาน เสี่ยงปีนแตก	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนายนายพุ่ม - หนองหนังสือ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายนางนิตยา - ฝ่ายห้วยแคนตอนกลาง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายโสกแดง - ถนนบายพาสฝักอืดู	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๑ - บ้านนายนารี ไว่บ้าน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ - หนองกุ้ง	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายปากห้วยไผ่ - นานายชนะชัย	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงสับไม้ นายกนก - วัดป่าหนองฮี	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางด้ขนิญ - ห้วยกะหย่อง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนางนางเพลิน - นางนางประเทือง	๔๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านฝักอืดู หมู่ที่ ๕ สายนายนายกาฬสิน - บ้านนายพนม	๔๙,๕๐๐.๐๐	-			✓	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสง่า - บ้านนางนลินี	๗๘,๐๐๐.๐๐	-			✓	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสมควร - บ้านนายกิตติศักดิ์	๔,๐๐๐.๐๐	-			✓	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม๑ - หนองขาม๒	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายถนนหนองฮี - ปลาปาก ถึง นานายเจริญ	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยเตย - ห้วยกระห้อย	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ ถึง ถนนหนองฮี - ปลาปาก	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสุเมธ - นานายศร	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายเปื้อง - นานางประพร จันทร์ศรีเมือง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำหมาน - ฝายน้ำล้น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยกระห้อย - โสกแดง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางนลินี-นานายลี สีอุคุ บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๓๘๔,๕๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกวัดป่า - นานายเดชา บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากสระน้ำ-นานายคำ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกอง-บ้านนางมะลียทอง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำตัน - นานายมีชัยบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำพันธ์-บ้านนางมะลิบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคือศักดิ์ - ลำน้ำบังบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายเพลิน - ศาลาป่าช้าบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสอน - บ้านนายโถมบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองกกคุณ-นาดอกไม้ถึง สถานีสูบน้ำ บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าจันทอง-นานายลำพันบ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองญาติ - นาแก ถึง ห้วยไร่บ้านโพนหันกลาง หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านครูอนงค์พร-อ่างเก็บน้ำห้วยแคนบ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนายอินถวา สิงห์คำ-สำนักสงฆ์ห้วยแคน บ้านโพนหัน หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐.๐๐	-		-	✓	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาครุอภิสิทธิ์-อีสานเขียวบ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานาชาติ-นายนายไพฑูรย์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกรุงใหม่-บึงขันธ์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกตอนปู่ตา-นายนายเป็น บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงโกน-ถนนจรุกเตย นานาม บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่ากุงโกน-ถนนจรุกเตย นานาม บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกกุดคำ นานายสี มีพรม ไปบ่ลือกคอนเวร์ต สายปากห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒	๓๐,๔๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายเขวง ถึง ห้วยแคน ฝ่ายน้ำล้น	๑๙๓,๘๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบห้วยน้อยทั้งสองข้าง บ้านโพนหัน หมู่ที่ ๓	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบายพาสผักอืดู ถึง ถนนหนองฮี - ปลาปาก บ้านผักอืดู หมู่ที่ ๕	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงน้ำใบไม้ ถึง ถนนหนองฮี-ปลาปาก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนาครุเพ็ญศรี-บ้านนายบุญหลาย บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนจรุกเตย-นาดอกไม้ ถึง พุ่งภูไท บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๘๔,๕๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกนายบุญเทียม ไปชลประทาน บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางอุทร คงอยู่-สายที่ดินนายเดชา คำไพ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๘	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านกุงโกน	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายทักษิณ-บ้านนายเคน	๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแมว-กุดฮ้าง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนางนงหนูเรือน - ป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม - หนองหอยปึง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางรัฐจวน-บล็อกคอนเวิร์ส	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายรอบป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายทองอยู่ ถึงทางแยกเข้าบ้าน น.ส.พิสสุตา เขียดคำ	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางลำปาง รินทะจะกะ ถึงบ้านนายสันติ ดุดัน	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายปวีรศร ศิริจันทร์โทถึงบ้านนางคำบาง ชมพู	๑๔๑,๙๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายเหลาคำ ชะคู ถึงบ้านนางทองมา อินปากดี	๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางหัสดี ถึงถนนหนองญาตินาแก	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากที่ดินนางแต้ม ถึงบ้านนางเขียะ ขุนอุดม	๘๖,๙๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางเตียง ถึง บ้านครูปัญญา	๘๑,๓๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางน้อย ถึงบ้านนางโพนสวรรค์	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางวาสนา บังชมโพธิ์ ถึงบ้านนางนิตยา สีละพล	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองฮี	๘๐,๘๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชันชัย - คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๗๖	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ ๑ สายบ้านนางใส ถึง บ้านนางยุพิน	๒๙๖,๙๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๗๗	โครงการต่อเติมปรับปรุงหลังคาศาลาคุ่ม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๘	โครงการเทพิน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณศาลาอเนกประสงค์	๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๕,๔๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๑๔,๓๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๐	อุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอัมพวัน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากถนนนายสุเมธ โคตรวงศ์ ถึง นานางหอมหวน ราชสินธ์	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐	✓			กองช่าง
๘๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากสามแยกบายพาสหนองฮี ถึง นานายผาง แก้วมาลา	๔๑,๘๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๘๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านครุฑตรี ถึง บ้านนางแดง กิมะโน	๒๖๓,๓๐๐.๐๐	๒๖๓,๓๐๐	✓			กองช่าง
๘๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายคมสันต์ สอดพลอย ถึง บ้านนางพรทิพย์ บุญก้อน	๘๙,๖๐๐.๐๐	๘๙,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางกชกร ถึง ชลประทาน	๘๓,๓๑๗.๐๐	๘๓,๓๑๗	✓			กองช่าง
๘๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากถนนจรกเตย - นาขาม ถึง นานายอนุพงษ์ คงอยู่	๘๑๖,๙๐๐.๐๐	๘๑๖,๙๐๐	✓			กองช่าง
๘๗	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายตุ้ย วังสุรี ถึง วัดป่าศรีมหาภิราม	๒๔๑,๖๐๐.๐๐	๒๔๑,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๘	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกง หมู่ที่ ๖ สายจากฉางข้าวนายเกษม ถึง บ้านนายดำ	๙๔,๔๐๐.๐๐	๙๔,๔๐๐	✓			กองช่าง
๘๙	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ สายจากครุองงค์พร ถึง บ้านนางนันทนา	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๒๓,๔๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๐	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบัวบาน ถึง นายลือเดช	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๑๖,๒๐๐	✓			กองช่าง
๙๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนหันกลาง หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอูย	๓๒๒,๑๐๐.๐๐	๓๒๒,๑๐๐	✓			กองช่าง
๙๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากถนนสายหนองฮี - ปลาปาก ถึง บ้านนางสมผล ทับซ้าย	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๘,๘๐๐	✓			กองช่าง
๙๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากนายเป็น ถึง นางนางเดือนเพ็ญ	๑๖๙,๐๙๒.๐๐	๑๖๙,๐๙๒	✓			กองช่าง
๙๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายเขง ด้วงไต้ด ถึง สวนนายวีระชัย	๒๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๑๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๙๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากหลังสถานีตำรวจ ถึง บ้านครูอ้อย	๑๕๙,๓๐๐.๐๐	๑๕๙,๓๐๐	✓			กองช่าง
๙๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายดำรง กิมาลี ถึง บ้านนายใจ กิมาลี	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐	✓			กองช่าง
๙๗	โครงการย้ายเสาไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ หน้าวัดป่าเมธาวิเวก	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	✓			กองช่าง
๙๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	✓			กองช่าง
รวม ๙๘ โครงการ		๑๙,๕๒๓,๑๗๗.๕๕	๑๘,๖๒๓,๐๓๓.๕๕				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
๑	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	๓๖,๕๕๐.๐๐	-	-	-	✓	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑ โครงการ		๓๖,๕๕๐.๐๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม							
๑	โครงการก่อสร้างที่แปร่งพื้นสำหรับเด็ก ศพด.หนองฮี บ้านหนองฮี	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการต่อเติมประตูด้านข้าง ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการติดตั้งกันสาด ศพด.วัดโชติการาม บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดอาคารเรียน ศพด.มูลสารกิต	๒๔,๑๐๐.๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลหนองฮี	๑๘๐,๙๔๕.๐๐	๑๘๐,๙๔๕	✓			กองการศึกษาฯ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์เด็ก)	๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐	๑,๑๔๒,๓๗๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง	๓,๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๓,๑๒๐,๗๗๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินต๋อหัวเสื่อโลก	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทยลาปาก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
รวม ๑๘ โครงการ		๕,๓๘๑,๓๔๕.๐๐	๕,๓๑๔,๔๕๓.๐๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม							
๑	โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๖๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม							
๑	โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๖๙๑	✓			กองสวัสดิการสังคม
	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๗	โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๖,๕๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๙๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๖,๐๐๐.๐๐	-			✓	สำนักปลัด
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๘๒,๘๐๐.๐๐	๙,๕๙๒,๗๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๓,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑๕ โครงการ		๑๔,๕๘๑,๓๕๐.๐๐	๑๓,๕๖๘,๗๘๑.๐๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดนำซื่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านโพนหัน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านนาสะเตา หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านโพ้นทันทกลาง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
รวม ๑๕ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๘๐๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ การเมือง การบริหาร การปกครอง การบริหารจัดการ

๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี " ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช" แก่เทศบาล ตำบลปลาปาก	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๓ ตุลาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่แพระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๓,๕๐๐.๐๐				