

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปลายงัง จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา จีวรรม	๒๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางคำตา คงอยู่ ถึง บ้านนายคำเชื่อน สีอุคุ	๑๘๒,๑๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๑๓ พ.ย. ๖๖	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓	โครงการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโกน	๓๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านทุ่งโกน ถนนจรุกเตย นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโกน	๑,๕๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค. - ๑๑ ต.ค. ๖๖	๑,๑๒๓,๔๕๖.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากแยกถนนหน้า อบต.หนองฮี-บ้านนาสะเดา ไปนายนายตระกูล แสงชา	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายฉางข้าว นายเกษม - สายวัดป่าศรีทธาภิการาม	๓๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยมพัชรฯ ถึง หนองหอยบึง	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายอนุสรณ์สถานเสียงปืนแตก	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนานายพุ่ม - หนองหนังสือ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายนา นางนิตยา - ฝ่ายห้วยแคนตอนกลาง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายโสกแดง - ถนนบายพาสฝักอี่ตู	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๑ - บ้านนายนารี โวเบา	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ - หนองกุ้ง	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๓๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายปากห้วยไผ่ - นานายชนะชัย	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงสับไม้ไผ่นายกนก - วัดป่าหนองฮี	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้าน นางดัชนีย์ - ห้วยกะหย่อง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนา นางเพลิน - นานางประเทือง	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านฝักอี่ตู หมู่ที่ ๕ สายนา นายกาฬสิน - บ้านนายพนม	๔๙,๕๐๐.๐๐	-	-			✓	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางสง่า - บ้านนางนลินี	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางสมควร - บ้านนายกิตติศักดิ์	๔,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๑ - หนองขาม ๒	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายถนนหนองฮี - ปลาปาก ถึง นานายเจริญ	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยเตย-ห้วยกระหือย	๘๒,๕๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	๘๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ ถึง ถนนหนองฮี - ปลาปาก	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสุเมธ - นานายศร	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๖๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้าน นายเปื้อง-นางนางประพร จันทร์ศรีเมือง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำหมาน - ฝายน้ำล้น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยกระหือย - โสภแดง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางนลินี-นานายลี สีอุค บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๓๘๔,๕๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ พ.ค. ๖๗	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกวัดป่า - นานายเดช บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากสระน้ำ - นานายคำ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกอง - บ้านนางมะลียทอง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๒,๘๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำตัน - นานายมีชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำพันธ์ - บ้านนางมะลิ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคือศักดิ์-ลำน้ำบัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายเพลิน - ศาลาป่าช้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๗,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสอน - บ้านนายโจม บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ พ.ค. ๖๗	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองกกคูณ - นาดอกไม้ ถึง สถานีสูบน้ำ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าจันทอง - นานายลำพัน บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองญาติ-นาแก ถึง ห้วยไร่ บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านครูอนงค์พร-อ่างเก็บน้ำ ห้วยแคน บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนายอินถา สิงห์คำ-สำนักสงฆ์ห้วยแคน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	-		-	✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาครุภิลิธิ-อีสานเขียว บ้าน กรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายนายราชัน-นายนายไพฑูร บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกรงใหม่-บึงขันธ์ บ้านกรง ใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกดอนปู่ตา-นายนายเป็น บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโกน-ถนนจรุกเตย นา ขาม บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๗	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าทุ่งโกน-ถนนจรุกเตย นา ขาม บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๗	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกกุดก่ำ นายนายสี มีพรม ไปถ้ำคอนควิวีส สายปากห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒	๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนาย เชวง ถึง ห้วยแคน ฝายน้ำล้น	๑๙๓,๘๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๑๕ มิ.ย. ๖๗	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบห้วยน้อยทั้งสองข้าง บ้าน โพนทัน หมู่ที่ ๓	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบายพาสฝักอีตู ถึง ถนนหนอง ฮี-ปลาปาก บ้านฝักอีตู หมู่ที่ ๕	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงน้ำไปไม้ ถึง ถนนหนองฮี- ปลาปาก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนาครุเพ็ญศรี-บ้านนายบุญ หลาย บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนจรกเตย-นาดอกไม้ ถึง ทุ่ง ภูไท บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔	๘๔,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกนายบุญเทียม ไป ชลประทาน บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔	๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางอุทร คงอยู่-สายที่ดินนายเดชา คำไพ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๘	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านกุงโกน	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายทักษิณ-บ้านนายเคน	๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๒ ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแมว-กุด ฮ้าง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนางนงหนูเรือน - ป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม - หนองหอยปิง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้าน จรกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางรัฐจวน-บล็อกคอนเวิร์ส	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายรอบป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายทองอยู่ ถึงทางแยกเข้าบ้าน น.ส.พิสสุตา เขียดคำ	๖๐,๔๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางลำปาง รินหะจะกะ ถึงบ้านนายสันติ ดุดัน	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายปวีศร ศิริจันทร์โทถึงบ้านนางคำบาง ชมพู	๑๔๑,๙๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผึกอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายเหลาคำ สะคู ถึงบ้านนางทองมา อินปากดี	๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางหัสดี ถึงถนนหนองญาตินาแก	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากที่ดินนางแต้ม ถึงบ้านนางเขียะ ขุนอุดม	๘๖,๙๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางเตียง ถึง บ้านครูปัญญา	๘๑,๓๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางน้อย ถึงบ้านนางโพนสวรรค์	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางวาสนา บังชมโพธิ์ ถึงบ้านนางนิติยา สีละพล	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองฮี	๘๐,๘๐๐.๐๐	๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๗ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขันชัย-คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๗๖	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ ๑ สายบ้านนางใส ถึง บ้านนางยุพิน	๒๙๖,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	-	✓		กองช่าง
๗๗	โครงการต่อเติมปรับปรุงหลังคาศาลาคู่ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๖๗,๒๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๖๗,๒๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๘	โครงการเทพื้น คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณศาลาอเนกประสงค์	๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๕๕,๔๐๐.๐๐	✓	-		กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๑๔,๓๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๗	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๐	อุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอัมพวัน บ้านโพทนัน หมู่ที่ ๓	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากนายนายสุเมธ โคตรวงศ์ ถึง นานางหอมหวน ราชสินธ์	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๑๔๒,๐๐๐	✓			กองช่าง
๘๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากสามแยกบายพาสหนองฮี ถึง นานายผาง แก้วมาลา	๔๑,๘๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๔๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๘๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพทนัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านครุฑราตรี ถึง บ้านนางแดง กิมะโน	๒๖๓,๓๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๒๖๓,๓๐๐	✓			กองช่าง
๘๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพทนัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายคมสันต์ สอดพลอย ถึง บ้านนางพรทิพย์ บุญก้อน	๘๙,๖๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๘๙,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจตุรเศียร หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางกชกร ถึง ชลประทาน	๘๓,๓๑๗.๐๐	ก.ย.-๖๗	๘๓,๓๑๗	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากถนนจรกเตย - นาขาม ถึง นานายอนุพงษ์ คงอยู่	๘๑๖,๙๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๘๑๖,๙๐๐	✓			กองช่าง
๘๗	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุ้งโกง หมู่ที่ ๖ สาย จากบ้านนายตุ้ย วังสุริ ถึง วัดป่าศรัทธาธิการาม	๒๔๑,๖๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๒๔๑,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๘	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุ้งโกน หมู่ที่ ๖ สายจากฉางข้าวนายเกษม ถึง บ้านนายดำ	๙๔,๔๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๙๔,๔๐๐	✓			กองช่าง
๘๙	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ สายจากครุองค์พร ถึง บ้านนางนันทนา	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๑๒๓,๔๐๐	✓			กองช่าง
๙๐	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบัวบาน ถึง นายลือเดช	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๑๑๖,๒๐๐	✓			กองช่าง
๙๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพ้นทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายเกษดา ถึง นานายคำอูย	๓๒๒,๑๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๓๒๒,๑๐๐	✓			กองช่าง
๙๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุ่งใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากถนนสายหนองฮี - ปลาปาก ถึง บ้านนางสมผล ทับซ้าย	๕๘,๘๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๕๘,๘๐๐	✓			กองช่าง
๙๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุ่งใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากนานายเป็น ถึง นานางเดือนเพ็ญ	๑๖๙,๐๙๒.๐๐	ก.ย.-๖๗	๑๖๙,๐๙๒	✓			กองช่าง
๙๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายเขวง ดั่งไต้ด ถึง สวนนายวีระชัย	๒๑๑,๘๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๒๑๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๙๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากหลังสถานีตำรวจ ถึง บ้านครูอ้อย	๑๕๙,๓๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๑๕๙,๓๐๐	✓			กองช่าง
๙๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายดำรง กิมาลี ถึง บ้านนายใจ กิมาลี	๕๒,๕๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๕๒,๕๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙๗	โครงการย้ายเสาไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ หน้าวัดป่าเมธารวิเวก	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	พ.ค.-๖๗	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	✓			กองช่าง
๙๘	โครงการขายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	ก.พ.-๖๗	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	✓			กองช่าง
รวม ๙๘ โครงการ		๑๙,๕๒๓,๑๗๗.๕๕		๑๘,๖๒๓,๐๓๓.๕๕				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๑	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	๓๖,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	✓	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑ โครงการ								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๑	โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศพด.หนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการต่อเติมประตูด้านข้าง ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔,๙๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๔,๙๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการติดตั้งกันสาด ศพด.วัดโชติการาม บ้านโพทนัน หมู่ที่ ๓	๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๒๓,๔๐๐.๐๐	✓	-		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดอาคารเรียน ศพด.มูลสารกิต	๒๔,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลหนองฮี	๑๘๐,๙๔๕.๐๐	ธ.ค.-๖๗	๑๘๐,๙๔๕	✓			กองการศึกษาฯ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	๒๑,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๑,๕๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร	๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๑๔๒,๓๗๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง	๓,๑๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓,๑๒๐,๗๗๐.๐๐	✓			
๑๑	โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย	๑๒,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓			
๑๒	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินต๋อหัวเสือโลก	๒๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓			
๑๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	๑๓,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๗	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓			
๑๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			
๑๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๗	-	✓			
๑๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๕๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			
๑๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทยปลาปาก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			
รวม ๑๘ โครงการ		๕,๓๘๑,๓๔๔.๐๐		๕,๓๑๔,๔๕๓.๐๐				
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๗	๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๖๕,๐๐๐.๐๐		๕,๖๐๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๑	โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๔,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๖๓,๖๙๑	✓			กองสวัสดิการสังคม
	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๗	โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๖,๕๕๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๙,๙๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๗	๔๙,๙๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	๑๒,๑๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๗	๑๒,๐๙๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๘๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๙,๕๙๒,๗๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑๕ โครงการ		๑๔,๕๘๑,๓๕๐.๐๐		๑๓,๕๖๘,๗๘๑.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข								
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดน้ำซ้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี	๓๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๐,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านโพ้นทัน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจตุรเศก หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านฝักอู่ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านทุ่งโคก หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านโพ้นทันกลาง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนโครงการหมอบูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
รวม ๑๕ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๘๐๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์ การเมือง การบริหาร การปกครอง การบริหารจัดการ								
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี " ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช"	๒,๕๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	๒,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม	๒๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๙๓,๕๐๐.๐๐		๙๓,๕๐๐.๐๐				